



VM2 Bauzeitenbeschränkung
Baufeldvorbereitung und Vegetationsbeseitigung ausschließlich im Zeitraum 01.10. bis 28.02. eines jeden Jahres.

VM7 Umweltfachliche Baubegleitung
Eine umweltfachliche Baubegleitung ist während des gesamten Bauvorhabens sicher zu stellen.

A2 Anlage von Gras und Staudenfluren
Ansaat von Banketten, Mulden und Böschungen mit mit Landschaftsrasenmischung
Umfang: ca. 10.400 m²

A1 Abbruch und Entsiegelung
Flächen und Anlagen werden abgebrochen, entsiegelt und dauerhaft begrünt
Umfang: 2.158 qm

A5 Anlage von Staudenfluren
Auf Flächen des technologischen Streifens sollen sich durch Stauden geprägte Vegetationsgesellschaften entwickeln. Es erfolgt keine Ansaat sondern ausschließlich Spontanbegrünung mit regelmäßiger jährlicher Mahd.
Umfang: 5.950 qm

A3 Pflanzung Bodendecker
Freiflächen der Querungshilfen werden mit bodendeckenden Gehölzen bepflanzt
Umfang: ca. 135 qm

A4 Baumpflanzung
Pflanzung von großkronigen heimischen Laubbäumen in der Pflanzqualität STU 16-18 cm
Umfang: 25 Stk.

Bestand und Schutzgebiete

- Großschutzgebiet "Naturpark Märkische Schweiz"
- Landschaftsschutzgebiet "Märkische Schweiz"
- Naturschutzgebiet "Stöbbertal"
- FFH-Gebiet "Stöbbertal"
- SPA-Gebiet "Märkische Schweiz"
- Wasserschutzzone (WSG I, II, III, IIIa)
- Baumbestand, planungsrelevant

Landschaftspflegerische Maßnahmen

- Flächen werden entsiegelt und dauerhaft begrünt
- Entwicklung Staudenflur auf dem technologischen Streifen am Waldrand
- Pflanzung von Bodendeckern
- Flächen werden standortgerechten Gehölzen bepflanzt (Waldsaumaufbau)
- Neupflanzung von großkronigen, heimischen Laubbäumen
- Anlage temporärer Amphibienschutzzaun
- Vermeidung von Stoffeinträgen
- Einbau Querungshilfe Fischtotter
- Kontrolle potenzielle Fledermaushabitate

Schutzmaßnahmen

- S1** Einzelgehölze, Gehölzbestände und Baumreihen an den vorgesehenen Arbeitsbereichen werden gemäß RAS-LP 4 u. DIN 18920 durch Schutzzaun oder mindestens durch gepolsterte Bretterummantelungen an den Stämmen vor mechanischen Beschädigungen geschützt. Ablagerungen und das Abstellen von Baumaschinen im Kronenraumbereich sind unzulässig.

Vermeidungsmaßnahmen

- VM4** Anlage temporärer Amphibienschutzzaune in der Stöbberniederung
- VM5** Sicherung der Vegetationsgesellschaften in der Stöbberniederung
- VM6** Vermeidung von baubedingten Stoffeinträgen in Fließgewässer
- VM8** Fischtottergerechte Gestaltung der Gewässerquerungen
- VM9** Vermeidung von Störungen potenzieller Fledermausquartiere
- VM10** Sicherung einer Fischtotterquerungsmöglichkeit im Bereich der Behelfsumfahrung

Ausgleichsmaßnahmen

- A1** Entsiegelung
- A2** Anlage von Gras- und Staudenfluren
- A3** Pflanzung bodendeckende Gehölze
- A4** Baumpflanzung
- A5** Anlage von Staudenfluren

Ersatzmaßnahmen

- E3** Anlage von Waldsäumen

Lagesystem: ETRS 89 Höhensystem: DHHN 92

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

e							
d							
c							
b							
a							
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift			

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom _____ bis _____		Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage	
in Stadt/Gemeinde/Amt _____		Hoppegarten, den _____	
Zeit und Ort der Auslegung sind ortsüblich bekannt gemacht worden.		Landesamt für Bauen und Verkehr	
Stadt/Gemeinde/Amt _____		Im Auftrag	
(Dienstsiegel)		(Dienstsiegel)	
Unterschrift _____		Unterschrift _____	

Entwurfsbearbeitung:	Dipl.-Ing. (FH) H. Roßmann Dorfstraße 30 14715 Seeblick OT Wassersuppe Tel. 033872 / 70 854 Fax. 90 672 Mobil. 0151 / 2112 888 0 e-mail. rossmann@wassersuppe.de www.wassersuppe.de	Datum	Zeichen
		bearbeitet 09/2016	Roßmann
		gezeichnet 09/2016	Roßmann
		geprüft 09/2016	Roßmann

LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg
Dezernat Planung Ost

Straße:	B167	Baulänge:	3.022 m	Unterlage-Nr.	12.2
nächster Ort:	Neuhardenberg	Bau-km:	0+000 bis 3+021,892	Blatt-Nr.	1
		Betriebs-km:		Austf.-Nr.	
			von Netznoten 3351 007, Abschnitt 120, km 0,792 bis Netznoten 3451 001, Abschnitt 130, km 0,804		

Planfeststellung B167, Radweg Neuhardenberg-Altfriedland		Datum	Name	Unterschrift
		bearbeitet 09/16	Jürgen	
		geprüft		
		Maßstab: 1 : 500	Maßnahmen Landschaftspflege	
Aufgestellt: gez. i.A. Jürgen				
Frankfurt (Oder), den 26.09.2016 Dezernat Planung Ost				