



VM2 Bauzeitenbeschränkung
 Baufeldvorbereitung und Vegetationsbeseitigung ausschließlich im Zeitraum 01.10. bis 28.02. eines jeden Jahres.

VM7 Umweltfachliche Baubegleitung
 Eine umweltfachliche Baubegleitung ist während des gesamten Bauvorhabens sicher zu stellen.

Bauwerk D 5
 Durchlass Siebgraben
 Bau-km 2+929,459 (Radweg)
 Bau-km 1+772,275 (B 167)
 KrW = 38.495 gon
 Baulänge des Gesimmes = 23,50 m

VM6 Vermeidung von Stoffeinträgen in Gewässer
 Vorkehrung zur Vermeidung von Stoffeinträgen in Fließgewässer beim Abbruch und Neubau von Gewässerquerungen.

S1 Baum- u. Vegetationsschutz
 Bäume und Vegetationsbestände werden vor Beeinträchtigungen geschützt. Maßnahmen gemäß RAS LP 4 und DIN 18920.

100 Baum- und Vegetationsschutz

S1 unterest. Waldweg

VM6

100 Baum- und Vegetationsschutz

A2 Anlage von Gras und Staudenfluren
 Ansaat von Banketten, Mulden und Böschungen mit Landschaftsrassenmischung
 Umfang: ca. 10.400 m²

Bestand und Schutzgebiete

- Großschutzgebiet "Naturpark Märkische Schweiz"
- Landschaftsschutzgebiet "Märkische Schweiz"
- Naturschutzgebiet "Stöbbertal"
- FFH-Gebiet "Stöbbertal"
- SPA-Gebiet "Märkische Schweiz"
- Wasserschutzzonen (WSG I, II, III, IIIa)
- Baumbestand, planungsrelevant

Landschaftspflegerische Maßnahmen

- Flächen werden entsiegelt und dauerhaft begrünt
- Entwicklung Staudenflur auf dem technologischen Streifen am Waldrand
- Pflanzung von Bodendeckern
- Flächen werden standortgerechten Gehölzen bepflanzt (Waldsaumaufbau)
- Neupflanzung von großkronigen, heimischen Laubbäumen
- Anlage temporärer Amphibienschutzzaun
- Vermeidung von Stoffeinträgen
- Einbau Querungshilfe Fichtotter
- Kontrolle potenzielle Fledermaushabitate

Schutzmaßnahmen

- S1** Einzelgehölze, Gehölzbestände und Baumreihen an den vorgesehenen Arbeitsbereichen werden gemäß RAS-LP 4 u. DIN 18920 durch Schutzzaun oder mindestens durch gepolsterte Bretterummantelungen an den Stämmen vor mechanischen Beschädigungen geschützt. Ablagerungen und das Abstellen von Baumaschinen im Kronenbereich sind unzulässig.

Vermeidungsmaßnahmen

- VM4** Anlage temporärer Amphibienschutzzaune in der Stobberniederung
- VM5** Sicherung der Vegetationsgesellschaften in der Stobberniederung
- VM6** Vermeidung von baubedingten Stoffeinträgen in Fließgewässer
- VM8** Fischtottergerechte Gestaltung der Gewässerquerungen
- VM9** Vermeidung von Störungen potenzieller Fledermausquartiere
- VM10** Sicherung einer Fischtotterquerungsmöglichkeit im Bereich der Behelfsumfahrung

Ausgleichsmaßnahmen

- A1** Entsiegelung
- A2** Anlage von Gras- und Staudenfluren
- A3** Pflanzung bodendeckende Gehölze
- A4** Baumpflanzung
- A5** Anlage von Staudenfluren

Ersatzmaßnahmen

- E3** Anlage von Waldsäumen

Lagesystem: ETRS 89		Höhensystem: DHHN 92	
---------------------	--	----------------------	--

e							
d							
c							
b							
a							
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift			

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom _____ bis _____	Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage Hoppegarten, den _____
in Stadt/Gemeinde/Amt _____	Landesamt für Bauen und Verkehr
Zeit und Ort der Auslegung sind ortsüblich bekannt gemacht worden.	Im Auftrag
Stadt/Gemeinde/Amt _____ (Dienstsiegel)	(Dienstsiegel)
Unterschrift _____	Unterschrift _____

Entwurfsbearbeitung:	Dipl.-Ing. (FH) H. Roßmann Dorfstraße 30 14715 Seebuck OT Wasseruppe Tel. 033872 / 70 854 Fax. 90 672 Mobil: 0151 / 2112 888 0 e-mail: rossmann@wasseruppe.de www.wasseruppe.de	Datum	Zeichen
		09/2016	Roßmann
		09/2016	Roßmann
		09/2016	161mm

LAND BRANDENBURG

 Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg
 Dezernat Planung Ost

Straße: B167	Baulänge: 3,022 m	Unterlage-Nr. 12.2
nächster Ort: Neuhardenberg	Bau-km: 0+000 bis 3+021,892	Blatt-Nr. 8
	Betriebs-km: _____	Ausf.-Nr. _____
	von Netzknoten 3351 007, Abschnitt 120, km 0,792 bis Netzknoten 3451 001, Abschnitt 130, km 0,804	

Planfeststellung B167, Radweg Neuhardenberg-Altfriedland	bearbeitet geprüft	Datum 09/16	Name Jürgen	Unterschrift
Aufgestellt: gez. i.A. Jürgen	Maßstab: 1 : 500	Maßnahmen Landschaftspflege		